УКРАЇНА
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ВІДДІЛ ОСВІТИ
ІРШАВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
код 36990540
«19» № 27
10 2015 р.
90100, м.Іршава, вул.Шкільна, 17

19 жовтня 2015р.
(дата видачі протоколу)
16 жовтня 2015р.
(дата випробування)

ПРОТОКОЛ №21

вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах, заземлених магістралей і устаткування

«16» жовтня 2015 р.

Замовник Відділ освіти Іршавської РДА

Об'єкт ЗОШ I-III ст. с. Кушниця

Основні дані вимірювальних приладів М416 №234451

Стан погоди протягом останніх трьох днів і в день проведення вимірювань t° +14°С, суха

Спосіб виконання заземлення вертикально-заглиблені, комбінований

Дані вимірювань Контурів захисного заземлення та заземлення блискавковідводів

№ п-п	Вимірювальний об'єкт	Опір, Ом. розтікання	Опір, Ом. перехідний	Примітка
1.	Контур захисного заземлення 3-х фазного вводу газової котельні	0,6		норма
2.	Контур заземлення блискавковідводу Стуск №1	7,2		норма
3.	Контур заземлення блискавковідводу Стуск №2	6,9		норма